

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ()

Закордоник: Відділ освіти МРДА ЛО

(найменування підприємства, організації)

Підрядник: ПП "Карлетмонтаж"

(найменування підприємства, організації)

Договір № 15_від « 18 » червня 2018 року та додаткова угода №18/1 від " 18 " червня 2018 року.

Найменування будівництва та його адреса: Капітальний ремонт благоустрій території Березинської ЗОШ 1-111ст. Миколаївського району Львівської області

Найменування об'єкта: Капітальний ремонт благоустрій території Березинської ЗОШ 1-111ступенів Миколаївського району

А К Т №1/15

приймання виконаних будівельних робіт

за липень 2018 року

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд. год
					Всього	у тому числі			
						заробітна плата	експлуатація машин та механізмів		
Номер за л. к.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис №2-1-1 на будівельні роботи								
	Розділ 1. Огорожа території								
1 / 2	Середній ремонт металевих огорож	РН18-70-2-ИН	1 м2 поверхні ремонту	12	567,14	299,74	5,05 0,53	6806	115,3200 0,1872
2 / 3	Дрібний ремонт металевих огорож	РН18-70-1	1 м2 поверхні ремонту	11,5	70,21	57,17	2,92 0,31	807	21,6200 0,1036
3 / 5	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	РН1-19-2	100м3 ґрунту	0,073	14971,39	14971,39	-	1093	39,9602
4 / 6	Улаштування підстильного шару піщаного	РН7-16-2-ИН	1 м3 підстильного шару	0,73	553,75	137,54	80,02 18,85	404	3,3434 0,4042
5 / 7	Улаштування підстильного шару щебеневого	РН7-16-3-ИН	1 м3 підстильного шару	0,73	991,81	165,17	220,30 53,89	724	4,0150 1,1722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 / 8	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм: до 3 м3	ЕН6-1-2-ИН	100 м3 бетону в ділі	0,066	179186,86	17754,91	-	11826	37,5705
7 / 9	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	РН1-18-2	100м3 ґрунту	0,0184	8229,62	8229,62	-	151	5,5366
8 / 10	Улаштування підстильного шару піщаного	РН7-16-2-ИН	1 м3 підстильного шару	1,84	553,75	137,54	80,02 18,85	1019	8,4272 1,0188
9 / 11	Улаштування підстильного шару щебеневого	РН7-16-3-ИН	1 м3 підстильного шару	1,84	1282,65	165,17	220,30 53,89	2360	10,1200 2,9545
10 / 12	Улаштування стрічкових фундаментів: залізобетонних, (цоколь)	ЕН6-1-22-ИН	100 м3 залізобетону в ділі	0,1244	180963,05	16367,87	300,71 35,65	22512	65,2826 0,1308
11 / 13	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	С124-1	т	0,036	19066,04	-	-	686	-
12 / 14	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	С147-4-10	100кг	2,27	1906,60	-	-	4328	-
13 / 15	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	РН20-12-1-ИН	1 т	2,53	6611,27	3371,87	839,48 8,43	16727	224,4363 0,6274
14 / 16	Металева пластина ширина 40мм товщ. 3мм	С111-1068	т	0,058	17815,32	-	-	1033	-
15 / 17	Огорожа металева (м-л замовника)	С111-1755	т	1,6036	-	-	-	-	-
16 / 18	Стовпчики для огорожі металеві (м-л замовника - 925,4кг)	К589321-Л014	шт	43	-	-	-	-	-
17 / 19	Улаштування хвірток з готових ґратчастих полотен висотою понад 1,2 м до 1,6 м при встановлених стовпах	РН18-76-7-ИН	100 м2 хвірток	0,04	6694,38	2685,88	-	268	3,5776
18 / 20	Хвіртка і ворота (м-л замовника)	С130-596	м2	4	-	-	-	-	-
	Всього прямі витрати по розділу 1							70744	539,2094 6,5986
	Всього по кошторису №2-1-1							70744	539,2094 6,5986
I.	Разом прямі витрати		грн.					70744	539,2094 6,5986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	у тому числі: - вартість матеріалів, виробів і конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин		грн. грн. грн.					49595 18122 3027	
II.	Загальновиробничі витрати		грн.					6888	26,5917
III.	Кошти на зведення і розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I + II + III + IV)		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					77632	572,3997
	Разом (I + II + III + IV + V)		грн.					-	-
VI.	Прибуток (буд.:2,71)		грн.					-	-
VII.	Адміністративні витрати (буд.:1,23)		грн.					77632	572,3997
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					1551	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					704	-
	Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX)		грн.					-	-
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.					79887	572,3997
	Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		грн.					-	-
XI.	Податок на додану вартість		грн.					15977,40	-
	Всього по акту		грн.					95864,40	572,3997

М.П. Перевірено:

М.П. Замовник:

М.П. Підрядник:

М.П. Директор Березинської ЗОШ:

Лехович О.І.
(ПІБ)Дяченко Т.П.
(ПІБ)Березюк М.Ф.
(ПІБ)

"___" липня 2018 року

"___" липня 2018 року

